



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.807.650/0001-55
Rua Major Gote, 1.707
Bairro Alto Caiçaras – Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3821 6701 – 9924 4969

APRESENTAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO - Orientações

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG - CNPJ:
21.244.801/0001-72

End.: RUA ISMAEL FURTADO, 335 - CENTRO - CARMO DO PARANAÍBA – MG

Ref.: PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – Contrato
001/2014

Profissional Responsável; Engenheira Civil MARIA CRISTINA TOLENTINO
REZENDE – CREA –MG 69385/D

PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO EM VISTORIA E EMISSÃO DO AVCB:

Para solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros é necessário que o Projeto de segurança apresentado esteja totalmente executado. Para isso, apresento orientações:

1. EXTINTORES DE INCÊNDIO – Conforme IT 16

Devem ser adquiridos 07 extintores de PÓ ABC, com carga de 04 kg (ou maior) e capacidade extintora de 2A 20BC (ou maior).

Os extintores devem ser instalados conforme orientações na prancha (projeto) folha 01/02, lado direito. Todas as medidas de alturas estão nesse detalhe.

Deverá ser observado que extintores devem ser comprados em empresa com cadastrado no Corpo de Bombeiros. Para verificar basta acessar:

WWW.bombeiros.mg.gov.br – ver empresas cadastradas.



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA

CNPJ: 08.807.650/0001-55

Rua Major Gote, 1.707

Bairro Alto Caiçaras – Patos de Minas – MG

Fone: (34) 3821 6701 – 9924 4969

2 - PLACAS: Conforme IT 15

Instalar sinalização conforme projeto. As placas deverão ser instaladas a 1,80m do piso acabado (medida pelo lado de baixo da placa). As placas deverão ter pintura fotoluminescente, com exceção da placa M1.

3 - ILUMNAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Conforme IT13

Instalar luminárias conforme projeto e seguindo orientações em anexo.

4 – CORRIMÃOS e MODIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS

Deverão ser instalados corrimãos a 85cm do piso na escada principal – acesso ao segundo piso. Os corrimãos deverão seguir os detalhes apresentados na prancha 01/02 e ser instalados dos dois lados da escada.

Para o acesso ao CAC, deverá ser removida a escada (que é irregular). Ela deverá ser substituída por rampa única, com corrimão dos dois lados.

A porta de acesso ao plenário deverá abrir no sentido de rota de fuga, ou seja, no sentido da saída das pessoas, para fora.

Também a porta no final da escada (acesso principal) deverá abrir para fora, com duas folhas.

Nos dois casos, as portas poderão ser as mesmas, sendo necessário somente a inclusão de novas dobradiças. Esse serviço deverá ser avaliado por serralheiro e marceneiro antes de ser contratado.



MARIA CRISTINA PROJETOS LTDA
CNPJ: 08.807.650/0001-55
Rua Major Gote, 1.707
Bairro Alto Caiçaras – Patos de Minas – MG
Fone: (34) 3821 6701 – 9924 4969

Informações Complementares: Todas as informações para a execução estão no projeto, mas caso surjam dúvidas entre em contato.

Após a vistoria e sendo liberado o Corpo de Bombeiros emitirá um documento (AVCB) com validade de 5 anos.

Carmo do Paranaíba, 02 de maio de 2014

Maria Cristina Tolentino Rezende.
Engenheira Civil